













支店長	安全衛生委員長	副支店長	安全環境部	土木・建築・LCS事業部	出張所・作業所
					若生 林 大畑 星野 野本

制定日：2013.04.01

改訂日：2024.05.01

作成年月日：2024年5月21日

所長名：若生 豊



## 2024年6月分 月間工程別災害防止計画表

現場名	SECカーボン株式会社 京都工場 新AG炉工場建設計画														工期	2023.05.15 ~ 2024.09.30						出来高	70 %										
全国行事・強調月間	《全国行事》 環境月間							《強調月間》 熱中症予防推進月間							具体的実施事項： 熱中症対策ガイドラインによる対策の実施																		
今月の安全重点目標	① 重機による災害の防止							② 熱中症による災害の防止							③ 墜落・転落による災害の防止																		
《予想される災害》 危険有害要因	第1週の安全のポイント							第2週の安全のポイント							第3週の安全のポイント							第4週の安全のポイント											
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7					
	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8					
	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9					
	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10					
《具体的な対策》 危険有害要因の 除去・低減対策	1 鉄骨上作業時はフルハーネス二丁掛させる							1 墜落制止用器具を使用してから作業する							1 床段差の表記し、作業時は監視者を付けて作業する							1 強風が吹いている場合は作業を中断する											
	2 3・3・3運動、地切り確認を行う							2 定格総荷重80%での作業を実施する							2 壁繋ぎ安全率80%以下とし、20%の余力を残留させる							2 火花養生徹底、消火設備の携行を行う											
	3 残火確認60分を行い、可燃物の移動・養生すること							3 メッシュロードを敷きその上で作業する							3 手元確認を行い、安定した姿勢で使用する							3 作業前に挟まれん棒、黄色樹脂チェーンの点検をおこなうこと											
	4 監視者を付け、グーパー運動を実施する							4 誘導員を付けて資材を運搬させる							4 火花養生を行い、消火設備を携行する							4 こまめな水分補給・休憩を取り、防暑タレを着用する											
主な工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
【仮設工事】	AG炉棟			足場解体 (X6-X11)	危											危	内部足場解体 (X19)	屋根上足場解体	危														
	第二粉体棟								危																								
【屋根工事】	AG炉棟			屋根葺き (X1-X12東面)				仕舞																									
	第二粉体棟							仕舞 (西南北)						仕舞 (西面)																			
【新AG炉棟】	炉スペース			危	火	アングル取付	型枠				危	柱CON	養生	解体																			
	吸粉設備エリア			土間配筋	土間CON	養生	カッター					均しCON	止枠	土間配筋	土間CON	危																	
	清掃エリア			AW・SD・SG取付			危	火							床付																		
	トランスカー			火気レベル	レベル2			SD取付	有圧扇取付			AW	火	角波																			
	集塵機			解体	天端シール										床付																		
	電気室・ポンプ室			取合シール	内部立上補修			アングル塗装				ガラス取付	防塵塗装		養生																		
【第二粉体棟】	熱処理エリア 西面							ルツボ基礎工事																									
	熱処理エリア 東面																																
	生産エリア 西面			危	火	ALC (X19, Y3-Y4)	ALC (X13-X16)	危	火																								
	生産エリア 東面			危		埋戻し	床付	均しCON	スラブ配筋					止枠	危	スラブCON	養生	解体															
【倉庫棟】	1工区							電気・設備工事	危																								
	2工区							ALC (BX13, BX19)	危	火																							
	3工区							下地鉄骨						ALC (BX25)	危	火	SD取付	火															
安全衛生関係行事		全休日	全休日	特安日	教育の日		定例会議	清掃の日	全休日	全休日				定例会議	清掃の日	全休日	全休日	特安日		安全衛生協議会	定例会議	清掃の日	全休日		火災予防日	定例会議	清掃の日	全休日	全休日				
安全当番	正	安藤ハザマ 赤津							安藤ハザマ 星野							安藤ハザマ 野本							安藤ハザマ 赤津										
	副	正：大鉄産業 副：鶴美建設							正：鶴美建設 副：翔陽							正：翔陽 副：入柿工業							正：入柿工業 副：きんでん										
主な協力会社		翔陽		平野クレーン		舞鶴クレーン		福村建設		宮下鉄筋		大成ロテック		新近畿ポンプ		丸協		安永壁産		船岡興業													
		杉山硝子		小林钣金工作所		東光商会		JFEシビル		大鉄産業		鶴美建設		きんそく建築測量		入柿工業		きんでん		フォルズ													

**足場解体工事**  
 ・解体手順、順序の周知  
 ・立入禁止処置の徹底  
 ・2丁掛け墜落制止用器具の適正使用

**コンクリート工事**  
 ・ポンプ車設置時のアウトリガーの完全張り出し、地盤状況確認  
 ・ブーム直下、筒先正面に入らないこと  
 ・打設土工、関係者は保護メガネ着用  
 ・生コン車のバック走行時は誘導員配置

**火気作業(アーク溶接)**  
 ・火気フローに基づき計画書の作成  
 ・有資格者の配置、保護マスク着用  
 ・可燃物除去、火気3点セットの携行