

# 4 月 度 工 程 表

施工箇所	施工業者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考				
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
A1橋台	松村産業㈱																																			
	㈱オレガ																																	土留め工(鋼矢板) 1回目(アンカー施工部) 搬入/組立 3日 施工 27日 解体/搬出 3日 計 33日間		
	足立木材㈱																																			
	㈱河野建設																																			
	㈱ダイワ・セキュリティ																																			
	測量・試験等																																			
A2橋台	松村産業㈱	床掘																																床付け面整地⇒均しコン型組 均しコン打設【21-8-40BB V=12.2m3】 ヤード整備・機械搬出		
	宮下鉄筋																																			
	福村建設																																			
	細合実業																																			
	下山運送																																			
	㈱河野建設																																			
	㈱ダイワ・セキュリティ																																			
測量・試験等																																			簡易弾性波試験 均しコン出来形確認・墨出	





# 7 月 度 工 程 表

施工箇所	施工業者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
A1橋台	松村産業㈱			掘削(アンカ-3段目)								掘削(アンカ-4段目)																								
	㈱オレガ	アンカー工【2段目】腹起し 1日 頭部処理・試験 1日 計 2日														アンカー工【4段目】アンカ-(クローラ型) 3日 腹起し 4日 頭部処理・試験 1日 計 8日																				
	㈱オレガ			アンカー工【3段目】アンカ-(クローラ型) 3日 腹起し 3日 頭部処理・試験 1日 計 7日																																
	㈱河野建設																																			
	㈱ダイワ・セキュリティ																																			
	測量・試験等																																			
A2橋台	松村産業㈱																								打設準備	打設【ハラベツ・ウイング 24-12-20BB V=70.1m3】										
	宮下鉄筋		ハラベツ																																	
	福村建設																																			
	細合実業																																			
	下山運送																																			
	㈱河野建設																																			
	㈱ダイワ・セキュリティ																																			
	測量・試験等																																			

1本当りの打設量(40-18-25BB) V=23.97m3  
施工量 1本/日

# 8 月 度 工 程 表

施工箇所	施工業者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考					
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
A1橋台	松村産業㈱																																					
	㈱オレガ	場所打ち杭 搬入+組立 2日 施工 12日 解体+搬出 2日 計 16日																土留め工(鋼矢板) 2回目(自立部) 搬入/組立 1日 施工 21日 解体/搬出 1日 計 24日間																				
	足立木材㈱	1本当りの打設量(40-18-25BB) V=23.97m3 施工量 1本/日																																				
	㈱河野建設																																					
	㈱ダイワ・セキュリティ																																					
	測量・試験等																																					
A2橋台	松村産業㈱	打設【台座 24-12-20BB V=1.2m3】												埋戻・背面排水・表面含浸工																								
	宮下鉄筋						台座																															
	福村建設	ハラハット・ウイング(支保工箇所除く) 脱型							台座		ウイング・台座型枠脱型																											
	細合実業	足場解体(ハラハット部)							支保工撤去(※Co強度確認後)										足場解体																			
	下山運送																																					
	㈱河野建設	セパ詰め												セパ詰め																								
	㈱ダイワ・セキュリティ																																					
	測量・試験等																			各種調査(微破壊・鉄筋かぶり等)・出来形確認								TLS出来形計測										



