令和6年　6月　　月 間 工 程 表

作成日　令和 6年 5月 24日

工事名	（仮称）高浜町社会福祉施設新築工事（建築）	工事期間　令和5年 9月25日 ～ 令和 7年 2月14日	記載月日　令和 6年 5月 24日 ～ 令和 6年 7月 6日
		高浜町　監督職員　西嶋 悠佑	設計・監理　㈱東畑建築事務所 長谷 恭典	現場代理人 山惣ホーム㈱　垣本 政博

月日 / 工種	5月 24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	6月 1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	7月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	備考
仮設工事							地下外部足場（4工区） 墨出し（4工区）						墨出し（4工区） 地下内部足場（4工区）						打設足場（4工区）		内部足場解体（4工区）				地下外部足場（5工区） 墨出し（4・5工区）						墨出し（5工区） 地下内部足場（5工区）			打設足場（5工区）			内部足場解体（5工区）			墨出し（5工区）			
土工事	掘削（土量≒320㎥/4工区） 地盤改良天端調整　掘削土搬出																				掘削（土量≒370㎥/5工区） 地盤改良天端調整　掘削土搬出																							
地業工事	基礎下砂利地業（4工区）					捨コン打設（4工区）															基礎下砂利地業（5工区）				捨コン打設（5工区）																			
鉄筋工事								基礎配筋（4工区）					基礎立上り（4工区）														基礎配筋（5工区） 1Fスラブ配筋（4工区）							基礎立上り（5工区）											
型枠工事											耐圧盤止め（4工区）				基礎立上り（4工区）									1Fスラブ受け （4工区）		耐圧盤止め型枠（5工区） 段止め（4工区）						基礎立上り（5工区） （5工区）							1Fスラブ受け（5工区）					
コンクリート工事												耐圧盤CON打設（4工区）							基礎CON打設（4工区）								耐圧盤CON打設（5工区）									基礎CON打設 （5工区）						
鉄骨工事								ハイベース設置（4工区/4箇所）											ハイベース調整（4工区/4箇所） アンカーセット（4工区）								ハイベース設置 （5工区/3箇所）							ハイベース調整（5工区/3箇所） アンカーセット（5工区）						
防水工事																																											
内外装工事																							断熱材貼り（4工区）																	断熱材貼り（5工区）					
諸官庁検査																																											
立会検査											CON打設前検査 （耐圧盤/4工区）								CON打設前検査 （基礎/4工区）								CON打設前検査 （耐圧盤/5工区）							CON打設前検査 （基礎/5工区）											
会　議							定例　PM1:30						月例　PM1:30								定例　PM1:30								定例　PM1:30							定例　PM1:30							月例　PM1:30					
その他　備考							1Fスラブ/2工区・3工区 4週																																							

令和6年 7月　　月 間 工 程 表

作成日　令和 6年 5月 24日

工事名	（仮称）高浜町社会福祉施設新築工事（建築）	工事期間　令和5年 9月25日 ～ 令和 7年 2月14日	記載月日　令和 6年 6月 24日 ～ 令和 6年 8月 6日
		高浜町　監督職員　西嶋 悠佑	設計・監理　㈱東畑建築事務所 長谷 恭典	現場代理人 山惣ホーム㈱　垣本 政博

月日 / 工種	6月 24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	7月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	8月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	備考
仮設工事	墨出し（5工区）				打設足場（5工区）			内部足場解体				墨出し（5工区）										墨出し（6工区）							墨出し（6工区）				打設足場（6工区）			内部足場解体（7工区）									8/10 地下外部足場解体
	地下内部足場（5工区）							（5工区）														地下外部足場（6工区）							地下内部足場（6工区）				内部足場解体（6工区）									
土工事																	掘削（土量≒480㎥/6工区）																											8/16 埋戻し（西面、南面）
																	地盤改良天端調整			掘削土搬出																								
地業工事																	基礎下砂利地業（6工区）			捨コン打設																								
																				（6工区）																								
鉄筋工事	基礎立上り（5工区）											1Fスラブ配筋（5工区）										耐圧盤（6工区）							基礎立上り（6工区）										1Fスラブ配筋					
																																									（6，7工区）				
型枠工事		基礎立上り（5工区）						1Fスラブ受け（5工区）																耐圧盤止め（6工区）							基礎立上り（6工区）										1Fスラブ受け（6，7工区）					
		（5工区）													段止め																												段止め（6工区）	
コンクリート工事								基礎CON打設								1Fスラブ CON打設											耐圧盤CON打設（6工区）																	1Fスラブ CON打設	
								（5工区）								（4、5工区）																												（6工区）	
鉄骨工事			ハイベース調整（5工区/3箇所）																					ハイベース設置（6工区/5箇所）													基礎CON打設								
			アンカーセット（5工区）																																		（6，7工区）							
防水工事																	地下外壁防水（4，5工区）															ハイベース設置（6工区/5箇所）											8/7 地下外壁防水（6工区）
																																	アンカーセット（6工区）										
内外装工事											断熱材貼り（5工区）																																断熱材貼り（6，7工区）					
諸官庁検査																																												
立会検査					CON打設前検査												CON打設前検査											CON打設前検査				CON打設前検査								CON打設前検査		
					（基礎/5工区）												（1Fスラブ/4，5工区）											（耐圧盤/6工区）				（基礎/6、7工区）								（1Fスラブ/6工区）		
会　議				定例 PM1:30						月例 PM1:30								定例 PM1:30						定例 PM1:30					定例 PM1:30								月例 PM1:30						
その他　備考																																												